

No.	Nombre de la Obra	Ubicación	Importe Aprobado en Programa Anual de Obras	No. Contrato	Núm. De Dictamen por Administración Directa.	Fecha del Contrato o Dictamen	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe					Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	No. de Acta de Aprobación y/o Modificación	NOTAS ACLARATORIAS	
							Inicio	Término			Contratado C/I.V.A.	Ampl. y/o Convenio C/I.V.A.	Total Contratado C/I.V.A.	Comprometido	Devengado	Pagado	Físico				Financiero
	Obras Por Contrato (6).																				
	RECURSOS PROPIOS ESTATALES (7).																				
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público.																				
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																				
	2023																				
1	Construcción de banquetas, guarderías y alumbrado público en calle Francisco I. Madero entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, Colonia Centro en Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.	Ciudad de Loreto	\$ 1,279,992.71	FOIS-SF-05-2023-01		13/12/2023	18/12/2023	16/03/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$ 3,753,850.03	\$ -	\$ 3,753,850.03	\$ 1,507,100.03	\$ 1,279,992.71	\$ 1,279,992.71	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	SE PRESENTA UNICAMENTE EL MONTO DEL RECURSO DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO 2025, DE ACUERDO A LA MEZCLA DE RECURSOS FORMALIZADOS
2	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	Santa Rosalía	\$ 308,892.26	FADENBCS-SF-02-2023-01		13/12/2023	18/12/2023	16/03/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$ 2,414,285.91	\$ -	\$ 2,414,285.91	\$ 308,892.26	\$ 308,892.26	\$ 308,892.26	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SIN EMBARGO EL MOMENTO DEVENGADO FUE REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
	2024																				
3	Construcción de Banquetas, Alumbrado Público y Señalamiento Vertical de la Calle Municipio Libre; tramo 5 de Mayo a Jose Maria Morelos y Pavon en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$ 154,363.91	RP-SE-03-2024/09		19/09/2024	23/09/2024	22/10/2024	Constructora Eyco, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$ 1,298,503.76	\$ -	\$ 1,298,503.76	\$ 155,862.00	\$ 154,363.91	\$ 154,363.91	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
4	Trabajos de Bacheo en dos tramos carreteros:Tramo 1 Ciudad Insurgentes-Loreto del km 0+000 al 119+000 y Tramo 2 de Loreto a H. Mulege del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ 3,342,860.26	RP-SE-01-2024/28		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$ 3,342,860.16	\$ -	\$ 3,342,860.16	\$ 3,342,860.16	\$ 3,342,860.16	\$ 3,342,860.26	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
	2025																				
5	Construcción de obras complementarias en el Puente Santa Cruz del km. 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	\$ 9,600.00	RP-SF-04-2025/01		04/04/2025	04/03/2025	01/06/2025	Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 4,498,743.06	\$ 4,773,114.84	\$ 9,271,857.90	\$ 9,600,000.00	\$ 9,271,839.51	\$ 9,271,839.51	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																				
	2023																				
6	Construcción de Parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcalno, Municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Calle Sin nombre, El Marasal, Col. Guerrero C.P. 23938	\$ 232,110.10	RP-SE-02-2023/14		31/03/2023	03/04/2023	17/05/2023	Jose Alonso Ceseña Salgado	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,490,843.01	\$ -	\$ 1,490,843.01	\$ 232,110.10	\$ 232,110.10	\$ 232,110.10	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

7	Modulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulege, Baja California Sur.	Domicilio Conocido, en Santa Martha, Municipio de Mulege, Baja California Sur.	\$ 1,142,529.65	RP-UE-02-2023/31	03/11/2023	06/11/2023	31/01/2024	NEO Construction S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,661,688.96	\$ -	\$ 1,661,688.96	\$ 1,142,529.65	\$ 1,142,529.65	\$ 1,142,529.65	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
8	Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Retorno Mandarina e/ Calle Padre Eusebio Kino, Col. Domingo Carballo Felix, C.P. 23079	\$ 51,308.25	RP-SE-03-2023/08	07/03/2023	07/03/2023	20/04/23	Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 568,801.00	\$ 51,308.25	\$ 620,109.25	\$ 51,308.25	\$ 51,308.25	\$ 51,308.25	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
9	Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Caribe, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Calle Isla Cuba esq. Isla Haiti, Col. El Caribe C.P. 23477	\$ 799,320.87	RP-SQ-04-2023/20	07/06/2023	12/06/2023	09/09/2023	Gerencia de Infraestructura Bajacalifornia, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,599,920.05	\$ -	\$ 3,599,920.05	\$ 799,320.87	\$ 799,320.87	\$ 799,320.87	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
10	Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle Algodón y Trigo, Col. El Agricultor C.P. 23696	\$ 842,056.94	RP-SQ-01-2023/23	24/07/2023	24/07/2023	20/12/2023	Ray Fernando Loya Nieves	Licitación Pública	\$ 4,113,594.17	\$ -	\$ 4,113,594.17	\$ 842,056.94	\$ 842,056.94	\$ 842,056.94	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
2024																				
11	Empastado y rehabilitación del campo de Fútbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Carabineros E/Luis Donaldo Colosio y Misioneros Combonianos Colonia Expista Aérea	\$ 1,005,956.39	RP-SL-03-2024/05	28/02/2024	01/03/2024	28/06/2024	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,666,489.52	\$ 964,253.38	\$ 3,630,742.90	\$ 1,005,956.39	\$ 1,005,956.39	\$ 1,005,956.39	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
12	Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos.	Calle Mecánicos entre calle Agua Amarga y Calle Demasías de San Cristóbal en Cabo San Lucas	\$ 188,465.30	RP-SL-04-2024/06	28/02/2024	01/03/2024	29/05/2024	Banco Materiales Pétreos de La Baja, S.A.S. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,498,767.05	\$ -	\$ 1,498,767.05	\$ 188,465.30	\$ 188,465.30	\$ 188,465.30	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
13	Centro Integral de Finanzas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bld. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col Donceles.	\$ -	FAFEF-T1-03-2024/11	12/03/2024	19/03/2024	23/12/2024	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ -	\$ 3,775,625.89	\$ 3,775,625.89	\$ 3,775,417.10	\$ 3,775,417.10	\$ -	100%	0%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
14	Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle México E/ Monterrey y Acceso No 2, en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz	\$ 225,393.78	RP-SE-03-2024/07	20/03/2024	25/03/2024	22/06/2024	Alberto Flores Hernández	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,595,567.00	\$ -	\$ 1,595,567.00	\$ 225,393.78	\$ 225,393.78	\$ 225,393.78	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
15	Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle San Ramon Nonato E/ San Agustín y San Juan Bautista en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz.	\$ 436,881.57	RP-UE-03-2024/08	12/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Gabriel Andrade Leyva	Licitación Pública	\$ 3,243,477.01	\$ -	\$ 3,243,477.01	\$ 436,881.57	\$ 436,881.57	\$ 436,881.57	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
16	Construcción de Centro Cívico de La Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle S/N e/ Ramal a La Poza Grande, a uncostado de la Delegación C.P. 23830	\$ 4,449,750.19	RP-SQ-01-2024/09	12/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 8,269,810.24	\$ -	\$ 8,269,810.24	\$ 2,757,271.61	\$ 2,757,271.61	\$ 4,449,750.19	100%	161%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
17	Construcción de Centro Cívico de Puerto Adolfo López Mateos, en la localidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle Luis Echeverría Álvarez e/ Álvaro Obregon, en la localidad de Puerto Adolfo Lopez Mateos, municipio de Comondú, B.C.S.	\$ 4,438,772.73	RP-SQ-01-2024/10	12/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 8,173,664.27	\$ -	\$ 8,173,664.27	\$ 2,554,223.15	\$ 2,554,223.15	\$ 4,438,772.73	100%	174%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

18	Rehabilitación del campo de fútbol en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Callejón de Acceso 4 E/ Campeche Y Monterrey en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz	\$ 1,045,200.52	RP-SL-03-2024/12	19/09/2024	23/09/2024	21/11/2024	Alberto Flores Hernández	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,493,143.60	\$ -	\$ 1,493,143.60	\$ 1,045,200.52	\$ 1,045,200.52	\$ 1,045,200.52	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
19	Rehabilitación del Centro S.E.P., en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Blvd. Luis Donaldo Colosio E/ Valentín Gómez Farías Col. Arboledas.	\$ 2,787,938.75	R28-T1-03-2024/18	09/12/2024	09/12/2024	07/04/2025	Jesus Abimael Castro Márquez	Licitación Pública	\$ 3,613,365.79	\$ 258,583.50	\$ 3,871,949.29	\$ 2,787,938.75	\$ 2,787,938.75	\$ 2,787,938.75	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
20	Estadio de Beisbol Veteranos de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Carretera Transpeninsular Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto 0+400.	\$ 811,344.88	RP-SL-01-2024/11	19/09/2024	23/09/2024	21/11/2024	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,159,064.11	\$ -	\$ 1,159,064.11	\$ 811,344.88	\$ 811,344.88	\$ 811,344.88	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
21	Mejoramiento de las Instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.	Calle Lic. Antonio Álvarez Rico y Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, col. Emiliano Zapata C.P. 23070	\$ 299,947.21	R33-UI-03-2024/01	24/07/2024	24/07/2024	02/01/2025	Jesus Salvador Moncerrat Velis Murillo	Licitación Pública	\$ -	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
22	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de la Glorieta Fonatur, km 30+300 de la Carretera Cabo San Lucas - La Paz, en la Ciudad de San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur	Ciudad de San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur	\$ 886,062.77	RP-SERV-04-2024/11	26/09/2024	26/09/2024	24/12/2024	IMMECSA Ingenieria, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 7,819,219.54	\$ -	\$ 7,819,219.54	\$ 4,793,956.65	\$ 4,793,956.65	\$ 886,062.77	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO																		4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
23	Supervisión de los trabajos de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. # 3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur	Comondú, Baja California Sur	\$ 1,468,533.58	RP-SERV-03-2024/23	09/12/2024	09/12/2024	07/04/2025	IMMECSA Ingenieria, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,184,085.37	\$ 284,448.23	\$ 1,468,533.60	\$ 1,479,273.91	\$ 1,468,533.38	\$ 1,468,533.58	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
2023																				
24	Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California, tramo: (lateral de carretera Loreto - Santa Rosalia), tramo: Delfines a Sierra, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.	Ciudad de Loreto	\$ 192,300.42	R28-SF-05-2023-10	04/08/2023	07/08/2024	04/12/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.,	Licitación Pública	\$ 16,979,634.44	\$ 4,267,883.54	\$ 21,247,517.98	\$ 480,295.95	\$ 192,300.42	\$ 192,300.42	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
2024																				
25	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Felix Ortega tramo Juan Maria de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,686,420.99	R28-SF-03-2024/12	17/07/2024	22/07/2024	18/10/2024	RCO Development, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 10,928,012.97	\$ -	\$ 10,928,012.97	\$ 3,939,135.23	\$ 3,148,102.80	\$ 4,686,420.99	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
26	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Ayuntamiento Tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,360,449.02	R28-SF-03-2024/11	17/07/2024	22/07/2024	18/11/2024	CSP Asesoría en Ingeniería, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,936,639.33	\$ -	\$ 13,936,639.33	\$ 6,469,819.17	\$ 1,566,297.14	\$ 4,360,449.02	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
27	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico, Tramo: Blvd. Lic. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Aviles, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Ciudad Constitución	\$ 3,224,171.82	R28-SF-01-2024/04	30/05/2024	30/05/2024	25/11/2024	Grupo Constructor CESECO, S.A. de C.V. en participación conjunta con Constructora CESECO, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 18,857,208.97	\$ -	\$ 18,857,208.97	\$ 3,567,018.25	\$ 3,224,171.82	\$ 3,224,171.82	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

28	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Coral Tramo: Botetes a Delfines, en la Localidad de Loreto, Municipio Loreto, Baja California Sur.	Ciudad de Loreto	\$ 408,991.43	R28-SF-05-2024/05	27/05/2024	27/05/2024	03/09/2024	C. Carlos Giovanni Robles González	Licitación Pública	\$ 5,254,201.22	\$	\$ 5,254,201.22	\$ 713,193.54	\$ 408,991.43	\$ 408,991.43	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
29	Modernización del Camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulege, en Baja California Sur del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms (supervisión externa del km 0+000 al 14+500).	Bahía Tortugas - Punta Eugenia municipio de Mulege Baja California Sur (X)	\$ 4,421,831.66	R28-SERV-02-2024/02	13/05/2024	13/05/2024	31/01/2025	MILETO Ingeniería, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,728,766.64	\$ 1,146,072.82	\$ 4,874,839.46	\$ 4,709,431.77	\$ 4,421,831.66	\$ 4,421,831.66	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
30	Construcción del Puente Santa Cruz compuesta de 369 mts de estructura y 531 m de accesos, km 4+500 del camino Las Cuevas - La Rivera - El Rincón, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur	Las Cuevas - La Rivera - El Rincón, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur	\$ 1,651,982.43	R28-SERV-04-2024/08	04/06/2024	04/06/2024	31/01/2025	IMMECSA Ingeniería, S.A. de C.V.	Invitación a cuando menos tres personas	\$ 3,698,767.96	\$ 772,468.50	\$ 4,471,236.46	\$ 1,654,745.97	\$ 1,651,982.43	\$ 1,651,982.43	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
2025																				
31	Construcción de salida a Punta Quebrada en carretera Bahía Tortugas - Punta Quebrada km 12+150, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur	\$ 1,200,000.00	R28-SF-02-2025/03	21/05/2025	22/05/2025	10/06/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$ 1,196,667.65	\$	\$ 1,196,667.65	\$ 1,185,079.14	\$ 1,185,079.14	\$ 1,185,079.14	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
32	Reencarpetado de camino. Ley Federal de Aguas #4 - E.C., Transpeninsular, del km 0+000 al km 19+100, en tramos aislados, municipio de Comondú, Baja California Sur	Comondú, Baja California Sur	\$ 9,000,000.00	R28-SF-01-2025/02	22/05/2025	06/05/2025	23/08/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 8,825,555.29	\$	\$ 8,825,555.29	\$ 8,825,555.29	\$ 8,998,421.95	\$ 8,998,421.95	100%	100%	terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																				
2023																				
33	Ampliación de las Instalaciones del C4, en B.C.S. (Blvd Luis Donaldo Colosio, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.)	Calle Lic. Antonio Álvarez Rico y Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, col. Emiliano Zapata C.P. 23070	\$ 5,165,359.61	R28-UI-03-2023/07	21/11/2023	21/11/2023	18/05/2024	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 15,000,000.00	\$ 1,928,090.98	\$ 16,928,090.98	\$ 5,165,359.61	\$ 5,165,359.61	\$ 5,165,359.61	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
2024																				
34	Remodelación y habilitación del módulo B, de área de baño, para la Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Movilidad y Transporte en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro.	\$ 169,821.42	R28-T1-03-2024/05	11/04/2024	15/04/2024	12/08/2024	HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,388,378.07	\$	\$ 1,388,378.07	\$ 169,821.42	\$ 169,821.42	\$ 169,821.42	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
35	Remodelación del módulo A de oficinas para la Subsecretaría de Economía, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro.	\$ 756,512.65	R28-T1-03-2024/03	11/04/2024	15/04/2024	10/12/2024	Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,892,778.65	\$ 634,582.25	\$ 4,527,360.90	\$ 756,512.65	\$ 756,512.65	\$ 756,512.65	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
36	Remodelación del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y Movilidad, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro.	\$ 22,484.39	R28-T1-03-2024/06	11/04/2024	15/04/2024	11/10/2024	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,756,673.34	\$ 101,761.35	\$ 1,858,434.69	\$ 124,245.74	\$ 124,245.74	\$ 22,484.39	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
37	Remodelación del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro.	\$ 66,771.26	R28-T1-03-2024/04	11/04/2024	15/04/2024	10/12/2024	Luis Alberto Romero Meza	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,051,347.60	\$	\$ 3,051,347.60	\$ 66,771.26	\$ 66,771.26	\$ 66,771.26	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

38	Construcción de techumbre en la cancha pública de la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle José María Morelos y Pavón Esq. Con Calle Avenida Ignacio Zaragoza en la Localidad de San Antonio Mpio de La Paz, B.C.S.	\$ 564,909.03	R28-SL-03-2024/07	21/05/2024	27/05/2024	23/10/2024	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$ 5,000,000.00	\$ 364,376.16	\$ 5,364,376.16	\$ 564,909.03	\$ 564,909.03	\$ 564,909.03	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
39	Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, grades y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. Margarita Maza de Juárez E/ Melchor Ocampo y Nicolás Bravo Col. Roma	\$ 6,977,531.20	R28-SL-03-2024/08	13/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Licitación Pública	\$ 5,533,259.02	\$ 3,104,249.89	\$ 8,637,508.91	\$ 6,977,531.20	\$ 6,977,531.20	\$ 6,977,531.20	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
40	Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna - Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Boulevard Forjadores de Sudcalifornia E/ Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 8 De Octubre.	\$ 4,226,840.10	R28-SQ-03-2024/09	13/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Luis Alberto Romero Meza	Licitación Pública	\$ 7,536,884.66	\$ 458,407.90	\$ 7,995,292.56	\$ 4,226,840.10	\$ 4,226,840.10	\$ 4,226,840.10	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
41	Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle Trigo Algodón y Cantamo Col El Agricultor.	\$ -	R28-UE-01-2024/10	13/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Gabriel Andrade Leyva	Licitación Pública	\$ 3,493,357.43	\$ -	\$ 3,493,357.43	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	Terminada anticipadamente	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
42	Sustitución de aislante acústico, aplicación de pintura exterior en cubo de foto, colocación de letreros de aluminio y aplicación de pintura de piso y plafón del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur.	Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro.	\$ 175,998.66	R28-T1-03-2024/14	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,198,503.04	\$ -	\$ 1,198,503.04	\$ 175,998.66	\$ 175,998.66	\$ 175,998.66	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
43	Sustitución de alfombra en área de butacas y pasillos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur.	Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro.	\$ 45,941.48	R28-T1-03-2024/15	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 850,097.18	\$ -	\$ 850,097.18	\$ 45,941.48	\$ 45,941.48	\$ 45,941.48	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
44	Impermeabilización de la cubierta de salas del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur.	Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro.	\$ 36,744.97	R28-T1-03-2024/16	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	Jacob Sánchez Pinedo	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,009,908.06	\$ -	\$ 1,009,908.06	\$ 36,744.97	\$ 36,744.97	\$ 36,744.97	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
45	Remodelación de cuatro camerinos del teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur.	Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro.	\$ 21,531.02	R28-T1-03-2024/13	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 640,746.40	\$ -	\$ 640,746.40	\$ 21,531.02	\$ 21,531.02	\$ 21,531.02	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
2025																				
46	Remodelación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral en: Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Avenida Leona Vicario e/ Isla Natividad, Col. El Caribe, Cabo San Lucas	\$ 501,470.56	R28-T1-04-2025/13	06/11/2025	10/11/2025	31/12/2025	Caminos Construcción y Puentes Almaguer Garza, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,836,328.27	\$ -	\$ 1,836,328.27	\$ 501,470.56	\$ 501,470.56	\$ 501,470.56	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
47	2da. Etapa de la Construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. Luis Donaldo Colisio e/ Lic. Antonio Alvarez Rico Col. Emiliano Zapata, C.P. 23070	\$ 9,100,503.66	R28-T1-03-2025/07	04/09/2025	08/09/2025	15/12/2025	Jose Adán Amador Villavicencio	Licitación Pública	\$ 16,312,136.50	\$ -	\$ 16,312,136.50	\$ 9,100,503.66	\$ 9,100,503.66	\$ 9,100,503.66	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
48	Construcción de Sombra en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad El Dátil, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	El Dátil, s/n Col. Centro, municipio de Mulegé, B.C.S.	\$ 2,000,000.00	R28-SK-02-2025/02	20/06/2025	23/06/2025	20/09/2025	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,688,206.77	\$ -	\$ 1,688,206.77	\$ 1,687,845.28	\$ 1,687,845.28	\$ 1,687,845.28	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	

49	Construcción de la Primera Etapa de Casa Cuna en la localidad de Vizcaino, municipio de Mulegé, B.C.S.	Villa Alberto Andres Alvarado Aramburo, Col. El Marasal C.P. 23938, Municipio de Mulegé	\$ 12,000,000.00	FOIS-SQ-02-2025/03	04/09/2025	08/09/2025	05/04/2026	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$ 26,227,305.88	\$ -	\$ 26,227,305.88	\$ 11,999,985.97	\$ 11,999,985.97	\$ 7,868,191.76	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, SE PRESENTA EL IMPORTE PAGADO CON CARGO A LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES
50	Rehabilitación de cancha deportiva de San Ignacio. (Incluye sustitución de empastado y rehabilitación de luminarias), en la localidad de San Ignacio, Municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Carretera Transpeninsular al norte, km. 68, San Ignacio, B.C.S.	\$ 8,000,000.00	R28-SL-02-2025/09	25/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Licitación Pública	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 7,503,262.12	\$ 7,503,262.12	\$ 4,958,907.23	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
51	Suministro e Instalación de mobiliario en Módulos (A, C y D), oficinas de gobierno de la SEPUIIMM, ubicadas Primo Verdad entre Degollado y 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Lic. Primo Verdad E/ Santod Degollado y 16 de Septiembre, colonia Centro, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$ 1,500,000.00	R28-T1-03-2025/04	31/07/2025	04/08/2025	01/11/2025	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,468,680.48	\$ -	\$ 1,468,680.48	\$ 1,450,500.69	\$ 1,450,500.69	\$ 1,354,057.51	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
52	Remodelación de oficinas y área de voz y datos de la SEPUIIMM, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Lic. Primo Verdad E/ Santod Degollado y 16 de Septiembre, colonia Centro, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$ 360,000.00	R28-T1-03-2025/05	31/07/2025	04/08/2025	01/11/2025	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,498,426.32	\$ -	\$ 3,498,426.32	\$ 3,498,426.32	\$ 3,498,426.32	\$ 3,475,967.51	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
53	Trabajos de impermeabilización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (GREE), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Blvd. Constituyentes de 1975 e/ Politécnico Nacional, Col. El Conchallo, C.P. 23094, La Paz, B.C.S.	\$ 2,000,000.00	R28-SQ-03-2025/06	31/07/2025	04/08/2025	17/09/2025	HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,758,936.52	\$ -	\$ 1,758,936.52	\$ 1,632,568.45	\$ 1,632,568.45	\$ 1,632,568.45	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
54	Trabajos de impermeabilización del Centro Asistencial "Casa Valentina", integrado al Sistema Estatal DIF, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Carabineros entre calle M. Cardoza y José María Castro, Colonia 3 de Mayo, en la localidad de La Paz, B.C.S.	\$ 900,000.00	R28-SQ-03-2025/03	20/06/2025	23/06/2025	06/08/2025	Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 346,605.94	\$ 391,747.10	\$ 738,353.04	\$ 738,353.04	\$ 738,353.04	\$ 475,664.80	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
55	Remodelación y rehabilitación de dos recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Boulevard Forjadores de Sudcalifornia E/ Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 8 De Octubre.	\$ 3,500,000.00	R28-SQ-03-2025/12	23/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Luis Alberto Romero Meza	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,475,333.46	\$ -	\$ 3,475,333.46	\$ 2,294,884.73	\$ 2,294,884.73	\$ 2,294,884.73	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
56	Ampliación de instalaciones en el Centro de Justicia para Mujeres - La Paz, para cubículos de Ministerios Públicos, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Avenida Carabineros S/N entre Blvd. Luis Donald Colosio y Calle Acceso Los Deportistas, Colonia Ex Base Aérea, C.P. 23050	\$ 3,816,047.17	R28-T1-03-2025/11	23/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Jacob Sánchez Pinedo	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,723,838.68	\$ -	\$ 3,723,838.68	\$ 3,723,838.68	\$ 3,723,838.68	\$ 1,530,672.22	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
57	2da. Etapa de la creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur.	Paseo Pacífico, a un Costado del Estadio de Fútbol Don Koli, C.P. 23473.	\$ 11,958,933.50	R28-T1-04-2025/10	25/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$ 11,708,868.68	\$ -	\$ 11,708,868.68	\$ 11,644,740.61	\$ 11,644,740.61	\$ 3,512,660.60	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
2024																				
58	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oceano Atlántico, tramo: Mar Caribe a Av. Golfo de California, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$ 2,564,310.22	FAFER-SF-03-2024/07	17/07/2024	22/07/2024	19/10/2024	C. Francisco Javier Talamantes Castro	Licitación Pública	\$ 7,590,743.03	\$ 2,261,256.97	\$ 9,852,000.00	\$ 2,564,310.22	\$ 2,564,310.22	\$ 2,564,310.22	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
59	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, tramo Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$ 1,184,144.77	FAFER-SF-03-2024/13	18/10/2024	21/10/2024	07/01/2025	C. Cesar Meza De La Toba	Licitación Pública	\$ 5,870,429.35	\$ -	\$ 5,870,429.35	\$ 1,184,144.77	\$ 1,184,144.77	\$ 1,184,144.77	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

60	Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Jalisco, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Mexico, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 10,042,251.83	FAFEF-SF-03-2024/01		12/04/2024	15/04/2024	12/08/2024	C. Carlos Giovanni Robles González	Licitación Pública	\$ 18,185,278.03	\$ -	\$ 18,185,278.03	\$ 10,042,251.83	\$ 10,042,251.83	\$ 10,042,251.83	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
61	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle El Ancon (Primera etapa), en la localidad de Los Barriles, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Localidad de Los Barriles	\$ 1,275,980.33	FAFEF-SF-03-2024/02		12/04/2024	15/04/2024	12/08/2024	Constructora Eycor, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 14,276,012.68	\$ -	\$ 14,276,012.68	\$ 1,275,980.33	\$ 1,275,980.33	\$ 1,275,980.33	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
62	Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles 1.- Michoacan, tramo Carretera al Norte a Emiliano Zapata; 2.- Emiliano Zapala, Tramo Michoacan a Chihuahua, en Chametla, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$ 2,974,522.14	FAFEF-SF-03-2024/12		18/10/2024	21/10/2024	07/01/2025	Constructora VAL-CARE, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 7,470,475.90	\$ -	\$ 7,470,475.90	\$ 2,974,522.14	\$ 2,974,522.14	\$ 2,974,522.14	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
63	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, Tramo: Kaly a calle Norte en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. (del Norte a Sin Nombre 0+000 a 0+700)	Ciudad de La Paz (1)	\$ 20,169,186.02	FAFEF-SF-03-2024/08		17/07/2024	22/07/2024	19/10/2024	Construcciones DIMETICO, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,857,974.27	\$ 4,372,304.43	\$ 18,230,278.70	\$ 20,169,186.02	\$ 20,169,186.02	\$ 20,169,186.02	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
64	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Veracruz (Cesar Abente Benitez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. (tramo Blvd. Forjadores a Galeana)	Ciudad de La Paz	\$ 533,430.09	FAFEF-SF-03-2024/05		22/05/2024	27/05/2024	23/09/2024	Constructora Eycor, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 11,617,563.40	\$ -	\$ 11,617,563.40	\$ 533,430.09	\$ 533,430.09	\$ 533,430.09	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
65	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles a Durango (lado izquierdo de Oriente a poniente), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$ 306,678.09	FAFEF-SF-03-2024/06		12/04/2024	15/04/2024	11/09/2024	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 18,568,378.74	\$ -	\$ 18,568,378.74	\$ 306,678.09	\$ 306,678.09	\$ 306,678.09	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
66	Reconstrucción completa con concreto Hidráulico de la Calle Veracruz, tramo: Blvd Forjadores a Blvd. Agustín Olachea, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$ 10,276,343.07	FAFEF-SF-03-2024/11		17/10/2024	21/10/2024	07/01/2025	C. Diana Ibeth Duran Villegas	Licitación Pública	\$ 16,168,704.37	\$ 1,000,000.00	\$ 17,168,704.37	\$ 10,276,343.07	\$ 10,276,343.07	\$ 10,276,343.07	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
67	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la calle Bahía Concepcion, tramo Blvd. Forjadores a Carretera Camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de Calle Prosperidad a calle Granito 3+840 a 3+500 (tramo 07)	Ciudad de La Paz	\$ 308,519.96	FOIS-SF-03-2024-04		12/11/2024	12/11/2024	19/02/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 14,978,896.59	\$ 2,358,850.40	\$ 17,337,546.99	\$ 308,519.96	\$ 308,519.96	\$ 308,519.96	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
68	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la calle Bahía Concepcion, tramo Blvd. Forjadores a Carretera Camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de Calle Granito a Avenida del Valle 3+500 a 3+150 (tramo 07)	Ciudad de La Paz	\$ 650,000.00	FOIS-SF-03-2024-05		12/11/2024	18/12/2024	31/01/2025	JMTN Constructor Baja, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 16,286,893.28	\$ 2,752,689.42	\$ 19,039,582.70	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
69	Modernización del Camino: Bahía Tortugas-Punta Eugenia, Municipio de Mulege, en Baja California Sur, del Km. 0+000 al 26+000, con una meta de 26.0 kms (Del Km 0+000 al Km 7+300.00)	Bahía Tortugas-Punta Eugenia (O)	\$ 26,378,460.90	R9-SF-02-2024/01		09/05/2024	13/05/2024	22/09/2024	Construcciones Puerto Cortes, S.A. de C.V. en participación conjunta con Mantenimiento y Construcciones Salvia, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 96,994,385.54	\$ -	\$ 96,994,385.54	\$ 26,378,460.90	\$ 26,378,460.90	\$ 26,378,460.90	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
70	Construcción del Puente Santa Cruz compuesta de 369 mts de estructura y 531 m de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas – La Rivera – El Rincón, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur	Las Cuevas – La Rivera – El Rincón	\$ 35,973,792.64	R9-SF-04-2024/05		09/05/2024	13/05/2024	07/12/2024	Grupo Comercial MIRA, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 179,500,021.39	\$ 2,975,978.61	\$ 182,476,000.00	\$ 35,973,792.62	\$ 35,973,792.62	\$ 35,973,792.64	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026

71	Modernización del Camino: Bahía Tortugas – Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26.0 kms (Del km 7+300 al km 14+500.00).	Bahía Tortugas- Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur (A)	\$ 41,815,661.90	R9-SF-02-2024/02	09/05/2024	13/05/2024	22/09/2024	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública Nacional	\$ 153,040,765.36	\$ 8,531,268.28	\$ 161,572,033.64	\$ 41,815,661.90	\$ 41,815,661.90	\$ 41,815,661.90	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2027
72	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Marcelo Rubio Ruiz, tramo Vicente Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia La Ladrillera, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,800,000.00	FAFEF-SF-03-2025/03	22/05/2025	26/05/2025	13/08/2025	Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 4,579,957.49	\$ -	\$ 4,579,957.49	\$ 4,100,000.00	\$ 4,096,236.03	\$ 4,096,236.03	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
73	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanábana, tramo Dátil a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 3,500,000.00	FAFEF-SF-03-2025/04	22/05/2025	26/05/2025	23/08/2025	Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,653,541.73	\$ -	\$ 3,653,541.73	\$ 3,197,510.46	\$ 3,197,510.46	\$ 3,197,510.46	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
74	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Loreto, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Bellavista, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 17,500,000.00	FAFEF-SF-03-2025/05	22/05/2025	26/05/2025	22/09/2025	RCO Development, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,814,966.23	\$ -	\$ 13,814,966.23	\$ 13,814,966.23	\$ 13,814,966.23	\$ 13,814,966.23	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
75	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores tramo Blvd. Luis Donald Coloso a Colima (lado derecho de La Paz, municipio de La Paz N-S, frente a soriana), en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Ciudad Deportiva (ex Base Aerea Militar), en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 28,000,000.00	FAFEF-SF-03-2025/01	28/05/2025	28/05/2025	24/09/2025	Grupo Inmobiliario Sanco, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 27,828,677.85	\$ 5,071,322.15	\$ 32,900,000.00	\$ 32,900,000.00	\$ 32,894,702.94	\$ 30,498,877.36	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
76	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 5 de Mayo tramo Gral. Domínguez sota a Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Guerrero y Francisco Villa, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 12,070,000.00	FAFEF-SF-03-2025/10	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Constructora Grupo Diaz Alvarez, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 5,904,012.98	\$ 770,000.00	\$ 6,674,012.98	\$ 6,674,012.98	\$ 6,597,266.57	\$ 6,597,266.57	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
77	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Heroico Colegio Militar, tramo: Carretera Federal No. 1 a José María Morelos y Pavón, en el poblado de san Antonio, Baja California Sur	Colonia Centro, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 10,032,000.00	FAFEF-SF-03-2025/11	17/07/2025	21/07/2025	18/11/2025	C. Diana Ibeth Duran Villegas	Licitación Pública	\$ 11,898,808.12	\$ 701,191.88	\$ 12,600,000.00	\$ 12,600,000.00	\$ 10,802,399.48	\$ 10,802,399.48	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
78	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (segunda etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur.	En la localidad de Los Barriles, B.C.S.	\$ 21,000,000.00	FAFEF-SF-03-2025/02	28/05/2025	28/05/2025	24/09/2025	Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 20,988,753.40	\$ 1,166,459.95	\$ 22,155,213.35	\$ 22,155,213.35	\$ 22,126,470.60	\$ 22,126,470.60	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
79	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre tramo Isabel la Católica a Josefa Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 3,213,057.04	FAFEF-SF-03-2025/07	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,297,786.33	\$ -	\$ 3,297,786.33	\$ 3,213,057.04	\$ 3,213,057.04	\$ 3,213,057.04	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
80	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Melchor Ocampo, tramo Paseo Álvaro Obregón a Ignacio Ramírez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 7,370,000.00	FAFEF-SF-03-2025/09	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Urbanizadora VITRA, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,339,252.23	\$ 1,251,011.23	\$ 4,590,263.46	\$ 4,590,263.46	\$ 4,590,263.46	\$ 4,590,263.46	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
81	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo Blvd. Luis Donald a Dátil, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Embotelladores 83, Sindicalismo, Balandra, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 11,808,289.27	FAFEF-SF-03-2025/06	22/05/2025	26/05/2025	09/07/2025	Constructora Eycoc, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 5,841,432.18	\$ 882,255.61	\$ 6,723,687.79	\$ 6,723,687.79	\$ 6,723,687.79	\$ 6,723,687.79	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	

82	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Santos Degollado tramo Blvd. Padre E. Kino a México, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Guerrero, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 6,466,974.69	FAFEF-SF-03-2025/08	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Constructora Eycó, S.A de C.V.	Licitación Pública	\$ 2,569,781.23	\$ 1,657,239.76	\$ 4,227,021.01	\$ 4,227,020.99	\$ 4,227,020.99	\$ 4,227,020.99	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
83	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Ángeles, tramo: Carretera Federal a Valentín Gómez Farías, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	Colonia Fraccionamiento Real, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 12,800,000.00	FAFEF-SF-03-2025/12	17/07/2025	21/07/2025	18/11/2025	Constructora Eycó, S.A de C.V.	Licitación Pública	\$ 9,610,428.63	\$ 537,143.05	\$ 10,147,571.68	\$ 10,300,000.00	\$ 10,132,322.29	\$ 10,132,322.29	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
84	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez, tramo: Márquez de León José María Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Colonia Ángeles Mendoza, Márquez de León, en la localidad de Bahía Tortugas, B.C.S.	\$ 7,000,000.00	FAFEF-SF-02-2025/16	03/10/2025	06/10/2025	25/10/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,189,022.99	\$ -	\$ 3,189,022.99	\$ 3,189,022.99	\$ 3,116,231.59	\$ 3,116,231.59	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
85	Renivelado con carpeta asfáltica de 7.0 cms del Crucero Blvd. Forjadores de Sudcalifornia y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Ciudad Deportiva (ex Base Aérea Militar), Instituto Tecnico Regional, Fuerza Aérea, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 3,600,000.00	FAFEF-SF-03-2025/28	11/12/2025	16/12/2025	15/03/2026	Grupo Inmobiliario SANCO, S. A. de C. V. en participación conjunta con Sánchez Compañía Constructora, S. A. de C. V.	Licitación Pública	\$ 3,597,606.57	\$ -	\$ 3,597,606.57	\$ 3,600,000.00	\$ 1,079,281.97	\$ 1,079,281.97	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
86	Obras complementarias del tramo vial que comunica San Miguel de Comondú a San José de Comondú, en el municipio de Comondú, Baja California Sur	Localidad San Miguel de Comondú, B.C.S.	\$ 4,000,000.00	FAFEF-SE-01-2025/13	25/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Constructora Eycó, S.A de C.V.	Licitación Pública	\$ 5,986,527.64	\$ -	\$ 5,986,527.64	\$ 5,000,000.00	\$ 4,988,184.66	\$ 4,988,184.66	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
87	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo: Ignacio Altamirano a Josefa Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 2,752,213.67	FAFEF-SF-03-2025/14	03/10/2025	06/10/2025	25/10/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 2,419,495.88	\$ -	\$ 2,419,495.88	\$ 2,419,495.88	\$ 2,419,495.88	\$ 2,419,495.88	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
88	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo: Isabel la Católica a Durango, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Guerrero, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 3,000,000.00	FAFEF-SF-03-2025/15	03/10/2025	06/10/2025	25/10/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 2,703,287.63	\$ -	\$ 2,703,287.63	\$ 2,703,287.63	\$ 2,703,287.63	\$ 2,703,287.63	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
89	Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cms de Crucero Guillermo Prieto y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 325,000.00	FAFEF-SF-03-2025/20	24/10/2025	27/10/2025	15/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 185,437.43	\$ -	\$ 185,437.43	\$ 185,437.43	\$ 185,437.43	\$ 185,437.43	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
90	Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Índigo, tramo: Blvd. Camino Real a Presidenta Municipal, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,560,000.00	FAFEF-SF-03-2025/18	10/10/2025	14/10/2025	02/11/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 4,140,379.47	\$ 419,573.26	\$ 4,559,952.73	\$ 4,560,000.00	\$ 4,559,952.73	\$ 4,559,952.73	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
91	Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Gil B. Morales, tramo: Artículo 115 a de la Montura, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,275,000.00	FAFEF-SF-03-2025/17	10/10/2025	14/10/2025	02/11/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,938,343.39	\$ 232,039.31	\$ 4,170,382.70	\$ 4,275,000.00	\$ 4,170,382.70	\$ 4,170,382.70	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
92	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramírez, tramo 5 de Mayo a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 2,665,000.00	FAFEF-SF-03-2025/29	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Edificadora Rodríguez, S. A. de C.V.	Invitación a cuando menos tres personas	\$ 2,662,043.99	\$ -	\$ 2,662,043.99	\$ 2,665,000.00	\$ 798,613.20	\$ 798,613.20	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

93	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramírez, tramo Melchor Ocampo a Manuel Pineda, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,550,000.00	FAFEF-SF-03-2025/31	11/12/2025	15/12/2025	28/02/2026	Constructora Eyco, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,078,182.74	\$ -	\$ 3,078,182.74	\$ 4,550,000.00	\$ 923,454.82	\$ 923,454.82	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
94	Reconstrucción con concreto hidráulico del Crucero Luis Donaldo Colosio y Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Chihuahua (Costa Azul), Instituto Tecnológico Regional, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 8,053,294.83	FAFEF-SF-03-2025/32	11/12/2025	15/12/2025	28/12/2026	Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V.	Licitación Pública	\$ 7,861,452.02	\$ -	\$ 7,861,452.02	\$ 8,053,294.83	\$ 2,358,435.61	\$ 2,358,435.61	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
95	Pavimentación con concreto hidráulico y urbanización del Estacionamiento de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Emiliano Zapata, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,700,000.00	FAFEF-SF-03-2025/36	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Proyecto y Construcciones GRAMS, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,698,073.69	\$ -	\$ 1,698,073.69	\$ 1,700,000.00	\$ 509,422.11	\$ 509,422.11	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
96	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez tramo Hermenegildo Galeana a Nicolás Bravo, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 2,380,000.00	FAFEF-SF-01-2025/19	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,377,470.31	\$ -	\$ 2,377,470.31	\$ 2,380,000.00	\$ 713,241.09	\$ 713,241.09	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
97	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez tramo Miguel Hidalgo y Costilla a José María Morelos y Pavón, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 1,105,000.00	FAFEF-SF-01-2025/20	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Urbanizadora VITRA, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,104,109.52	\$ -	\$ 1,104,109.52	\$ 1,105,000.00	\$ 331,232.86	\$ 331,232.86	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
98	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Francisco Javier Mina tramo Blvd. Gral Olachea a Ignacio Zaragoza, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 3,445,000.00	FAFEF-SF-01-2025/21	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V.	Licitación Pública	\$ 3,436,700.04	\$ -	\$ 3,436,700.04	\$ 3,445,000.00	\$ 1,031,010.01	\$ 1,031,010.01	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
99	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Álvaro Obregón tramo Blvd. Gral Olachea a Ignacio Zaragoza, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 3,445,000.00	FAFEF-SF-01-2025/23	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Edificadora Rodríguez, S. A. de C.V	Licitación Pública	\$ 3,440,508.39	\$ -	\$ 3,440,508.39	\$ 3,445,000.00	\$ 1,032,152.52	\$ 1,032,152.52	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
100	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Navarro Rubio tramo Ignacio Allamirano a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,780,000.00	FAFEF-SF-03-2025/25	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructora Eyco, S. A. de C. V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,414,667.24	\$ -	\$ 1,414,667.24	\$ 1,780,000.00	\$ 424,400.17	\$ 424,400.17	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
101	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Valentín Gómez Farias tramo Antonio Navarro a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 865,000.00	FAFEF-SF-03-2025/26	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructora Grupo Diaz Alvarez, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 665,633.86	\$ -	\$ 665,633.86	\$ 865,000.00	\$ 199,690.16	\$ 199,690.16	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
102	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Miguel L. de Legaspy tramo Ignacio Allamirano a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,780,000.00	FAFEF-SF-03-2025/27	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Edificadora Rodriguez, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,777,103.12	\$ -	\$ 1,777,103.12	\$ 1,780,000.00	\$ 533,130.94	\$ 533,130.94	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
103	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonias Villas de Guadalupe, en la Cd de La Paz, Circuito 1, 1.- calle Norte, tramo: calle Sin Nombre a calle San Germán, 2.- calle San Germán, tramo: calle Norte a San Isidro.	Colonias Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 16,380,236.47	R33-SF-03-2025/01	13/10/2025	14/10/2025	11/01/2026	Construcciones Dimetico, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,341,044.75	\$ -	\$ 13,341,044.75	\$ 21,561,361.89	\$ 9,330,937.18	\$ 9,330,937.18	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

104	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe, en la Cd. de La Paz, Circuito 2, 1- calle San Ramón Nonato, tramo: calle San Germán a calle San Juan Bautista, 2- calle Santa Rosa de Lima, tramo: San Ramón Nonato a calle San Isidro, 3-	Colonias Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	21,561,361.09	R33-SF-03-2025/02		13/10/2025	14/10/2025	11/01/2026	Constructora Eyco, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$	14,380,185.13	\$	4,576,850.70	\$	18,957,035.83	\$	16,380,236.47	\$	13,341,044.69	\$	13,341,044.69	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																												
2024																												
105	Centro Integral de Finanzas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$	31,076,258.74	FAFEF-T1-03-2024/01		12/03/2024	19/03/2024	23/12/2024	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$	95,690,436.47	\$	4,309,560.98	\$	99,999,997.45	\$	31,076,258.74	\$	31,076,258.74	\$	31,076,258.74	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
106	Construcción de Centro de Resguardo o Temporal para cuerpos y/o restos humanos, en Chamella, Municipio de La Paz, B.C.S. (Construcción del Laboratorio de Genética dentro de las instalaciones del centro de resguardo temporal para cuerpos y restos humanos).	Carretera al Norte Km.11.5 Ejido Chamella.	\$	1,510,429.32	R4-UI-03-2024/01		10/10/2024	14/10/2024	12/12/2024	Jacob Sánchez Pinedo	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	9,983,823.18	\$	-	\$	9,983,823.18	\$	1,786,356.64	\$	1,786,356.64	\$	1,510,429.32	100%	85%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
2025																												
107	Construcción de la Segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del Registro Civil, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$	114,954,930.66	FAFEF-T1-03-2025/01		02/07/2025	02/07/2025	16/12/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$	90,000,000.00	\$	24,954,930.67	\$	114,954,930.67	\$	75,229,206.80	\$	75,229,206.80	\$	75,229,206.80	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
108	Construcción de techumbre metálica en cancha de usos múltiples CETMAR, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Avenida Golfo de California e/ Politecnico Nacional, Col. El Conchalito, C.P. 23094, La Paz, B.C.S.	\$	3,900,000.00	FAFEF-SL-03-2025/06		20/11/2025	24/11/2025	31/12/2025	María Elena Guerrero Godínez	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	3,898,111.55	\$	-	\$	3,898,111.55	\$	3,869,345.82	\$	3,869,345.82	\$	-	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
109	Rehabilitación subestación eléctrica en edificación Contraloría General del Gobierno del Estado, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Ignacio Allende, entre Isabel la Católica y Dionisia Villarino, Colonia Centro, C.P. 23000, en La Paz, B.C.S.	\$	1,000,000.00	FAFEF-T1-03-2025/04		06/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	Enrique Antonio Corral Herrera	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	951,440.58	\$	-	\$	951,440.58	\$	833,564.50	\$	833,564.50	\$	833,564.50	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
110	Construcción de módulo de Baños en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. forjadores e/ Calle Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre 2da. Sección, C.P. 23085, La Paz, B.C.S.	\$	2,846,644.90	FISE-SQ-03-2025/01		06/11/2025	10/11/2025	31/12/2025	Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	2,616,464.47	\$	-	\$	2,616,464.47	\$	1,308,232.24	\$	1,308,232.24	\$	1,308,232.24	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
111	Comision Estatal de Busqueda de Personas (oficinas administrativas)	Carretera al Norte Km.11.5 Ejido Chamella, La Paz, B.C.S.	\$	17,087,934.39	R4-CEBP-03-2025/01		01/08/2025	04/08/2025	15/12/2025	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$	15,486,467.29	\$	-	\$	15,486,467.29	\$	13,989,080.37	\$	13,989,080.37	\$	13,989,080.37	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
112	Previsión de obras y Acciones Fise	B.C.S.	\$	76,771,053.00				01/01/2025	31/12/2025									\$	76,771,053.00	\$	76,771,053.00	\$	76,771,053.00	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO		LAS ACCIONES REFERIDAS NO FUERON EJECUTADAS POR LA (SEPUIMM; NO OBSTANTE, INCIDEN EN LOS RECURSOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. EN VIRTUD DE LAS CONCILIACIONES PRACTICADAS CON LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN																												
2024																												
113	Elaboracion de Estudios y proyectos ejecutivos para la construccion de de Diversas Vialidades en el Estado de Baja California Sur	Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	\$	-	FAFEF-SERV-03-2024/17		17/12/2024	18/12/2024	31/01/2025	INMMECSA, Ingenieria, S. A. de C.V.	Invitación a cuando menos tres personas	\$	2,782,401.75	\$	-	\$	2,782,401.75	\$	2,782,401.75	\$	2,782,401.75	\$	2,782,401.75	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
2025																												

114	Elaboración de estudios y proyectos viales en Baja California Sur.	Estado de Baja California Sur	\$ 2,983,025.31	FAFEF-SERV-03-2025/03		13/08/2025	01/09/2025	30/09/2025	C. Juan de la Peña Salgado	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,819,774.42	\$ 158,863.06	\$ 2,978,637.48	\$ 2,978,637.48	\$ 2,978,637.48	\$ 2,978,637.48	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
115	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivo para la construcción del Boulevard en calle lateral y accesos en la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur UABCS, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Paseo del Sol, Los Bledales I y II, Las Americas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,200,000.00	FAFEF-SERV-03-2025/30		11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	C. Juan de la Peña Salgado	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,193,364.93	\$ -	\$ 1,193,364.93	\$ 1,200,000.00	\$ 358,009.48	\$ -	100%	0%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
2025																					
116	Supervisión externa de Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bld. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$ 2,250,000.00	FAFEF-SERV-03-2025/02		30/07/2025	04/08/2025	16/12/2025	Ingeniería APCPE, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,093,589.94	\$ -	\$ 2,093,589.94	\$ 1,452,882.17	\$ 1,452,882.17	\$ 1,452,882.17	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
2023																					
117	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú, tramo: del km 0+000 al km 3+370 municipio de Comondú, Baja California Sur	San Miguel de Comondú, Baja California Sur	\$ 406,908.45	RP-SERV-01-2023/04		03/10/2023	04/10/2023	31/12/2023	IMMECSA Ingeniería, S.A. de C.V.	Adjudicación directa	\$ 469,076.95	\$ 390,152.88	\$ 859,229.83	\$ 406,918.26	\$ 406,908.45	\$ 406,908.45	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
2024																					
117	Trabajos de Bacheo Superficial en la Red Federal libre de Peaje en Baja California Sur (Tramo Loreto-Santa Rosalia).	Loreto-Santa Rosalia	\$ 628,934.20	RP-SE-05-2024/12		22/08/2024	22/08/2024	20/09/2024	Construcciones Urbanísticas de la Baja, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 628,934.20	\$ -	\$ 628,934.20	\$ 628,934.20	\$ 628,934.20	\$ 628,934.20	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
118	Trabajos de Bacheo Superficial en la Red Federal libre de Peaje en Baja California Sur (Tramo Cd. Insurgentes-Loreto km 70+000 al km 118+000 km).	Cd. Insurgentes-Loreto	\$ 120,195.38	RP-SE-01-2024/13		22/08/2024	22/08/2024	20/09/2024	Construcciones Urbanísticas de la Baja, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 120,195.38	\$ -	\$ 120,195.38	\$ 120,195.38	\$ 120,195.38	\$ 120,195.38	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2029
119	Trabajos rutinarios de bacheo de la carretera Transpeninsular del tramo Ciudad Insurgentes-Loreto del km. en Baja California Sur.	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ 625,796.29	RP-SE-01-2024/30		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 626,786.28	\$ -	\$ 626,786.28	\$ 625,796.29	\$ 625,796.29	\$ 625,796.29	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2030
120	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto del km 0+000 al 120+000, en Baja California Sur.	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ 1,358,036.94	RP-SE-01-2024/29		02/12/2024	02/12/2024	15/02/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,358,036.94	\$ -	\$ 1,358,036.94	\$ 1,358,036.94	\$ 1,358,036.94	\$ 1,358,036.94	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2031
121	Trabajos de Bacheo en Carretera transpeninsular del tramo Cabo San Lucas- San Jose del Cabo, en Baja California Sur.	Cabo San Lucas- San Jose del Cabo	\$ 1,969,506.00	RP-SE-04-2024/32		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,969,506.00	\$ -	\$ 1,969,506.00	\$ 1,969,506.00	\$ 1,969,506.00	\$ 1,969,506.00	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2032
122	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz-Ciudad Insurgentes del km. 70+000 al 112+000, en Baja California Sur.	La Paz-Ciudad Insurgentes	\$ 526,377.70	RP-SE-03-2024/33		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 526,377.70	\$ -	\$ 526,377.70	\$ 526,377.70	\$ 526,377.70	\$ 526,377.70	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2033
123	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo: Santa Rosalia-Vizcaino del Km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur.	Santa Rosalia-Vizcaino	\$ 1,809,205.46	RP-SE-02-2024/25		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Constructora y Urbanizadora Lizárraga, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,809,205.46	\$ -	\$ 1,809,205.46	\$ 1,809,205.46	\$ 1,809,205.46	\$ 1,809,205.46	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2034

124	Trabajos de Bacheo de la Carretera Vizcaino-Bahia Tortugas (Tramos Asfaltados), en Baja California Sur.	Vizcaino-Bahia Tortugas	\$ 620,498.21	RP-SE-02-2024/26		02/12/2024	02/12/2024	15/02/2024	Constructora y Urbanizadora Lizárraga, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 620,498.21	\$	\$ 620,498.21	\$ 620,498.21	\$ 620,498.21	\$ 620,498.21	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2035
125	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo: La Paz - Cd. Constitución del Km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur.	La Paz - Cd. Constitución	\$ 465,484.80	RP-SE-03-2024/27		02/12/2024	02/12/2024	15/02/2024	Constructora Eyco, S. A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 465,484.80	\$	\$ 465,484.80	\$ 465,484.80	\$ 465,484.80	\$ 465,484.80	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2036
126	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz-Ciudad Constitución del km. 112+000 al 140+000, en Baja California Sur.	La Paz-Ciudad Constitución	\$ 627,470.10	RP-SE-03-2024/34		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Urbanizadora y Edificadora Ojeda, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 627,470.10	\$	\$ 627,470.10	\$ 627,470.10	\$ 627,470.10	\$ 627,470.10	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2037
127	Renivelado de tres tramos carreteros en Ciudad Insurgentes-Loreto Tramo 1 del km 92+000 al 92+300, Tramo 2 del km 96+300 al 96+500, tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur.	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ 2,551,572.06	RP-SE-01-2024/31		02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 2,551,572.06	\$	\$ 2,551,572.06	\$ 2,551,572.06	\$ 2,551,572.06	\$ 2,551,572.06	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
128	Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colinas del Sol, La Paz, Baja California Sur	\$ 461,508.29	RP-SF-03-2024/05		19/07/2024	22/07/2024	19/09/2024	Jesús Salvador Moncerrat Veliz Murillo	Adjudicación Directa	\$ 629,653.24	\$	\$ 629,653.24	\$ 462,045.40	\$ 461,508.29	\$ 461,508.29	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
129	Infraestructura para el aprovechamiento de residuos orgánicos (lombricario), en La Paz, Municipio de La Paz	Ciudad de La Paz	\$ 284,559.31	UC/FF/2024/BC S001		24/07/2024	22/07/2024	19/09/2024		Adjudicación Directa			\$ 292,660.75	\$ 292,660.75	\$ 284,559.31	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	ESTA ACCIÓN, FUE REGISTRADA CON CARGO AL CAPÍTULO 6000, SIN EMBARGO NO CORRESPONDE A UNA OBRA O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, SE PRESENTA EL MONTO CON FINES DE COMPROBACIÓN DEL	



2025																			
130	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Belisario Domínguez, tramo: Constitución a Juan María de Salvatierra, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,238,890.41	RP-SE-03-2025/05	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,238,810.75	\$ -	\$ 1,238,810.75	\$ 1,238,890.41	\$ 1,238,810.75	\$ 1,238,810.75	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
131	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Valentín Gómez Farías, tramo: Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 301,074.11	RP-SE-03-2025/07	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Grupo Inmobiliario SANCO, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 301,074.07	\$ -	\$ 301,074.07	\$ 301,074.11	\$ 301,074.07	\$ 301,074.07	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
132	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle José María Morelos y Pavón, tramo: Lic. Primo Verdad a Ignacio Ramírez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,606,398.61	RP-SE-03-2025/03	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Constructora Eyco, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,606,398.61	\$ -	\$ 1,606,398.61	\$ 1,606,414.10	\$ 1,606,398.61	\$ 1,606,398.61	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
133	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Aquiles Serdan, tramo: 5 de Mayo a Degollado, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,175,536.25	RP-SE-03-2025/02	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,175,535.64	\$ -	\$ 1,175,535.64	\$ 1,175,536.25	\$ 1,175,535.64	\$ 1,175,535.64	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
134	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Paseo Álvaro Obregón, tramo: Héroes del 47 a Colina Capristano, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonias Zona Comercial, Esterio, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 615,105.36	RP-SE-03-2025/06	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 614,984.86	\$ -	\$ 614,984.86	\$ 615,105.36	\$ 614,984.86	\$ 614,984.86	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
135	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Francisco I. Madero, tramo: José María Morelos y Pavón a Constitución, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 637,384.21	RP-SE-03-2025/04	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 673,384.21	\$ -	\$ 673,384.21	\$ 673,384.21	\$ 673,384.21	\$ 673,384.21	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
136	Renivelación de seis tramos carreteros de Vizcaino – Bahía Tortugas, tramo 1 del km 20+836 al km 21+000 izq., tramo 2 del km 20+800 al km 21+000 der., tramo 3 del km 7+000 al km 7+200 der., tramo 4 del km 7+413 al km 8+000 der., tramo 5 del km 7+000 al km 7+130 izq., tramo 6 del km 7+413 al	Vizcaino – Bahía Tortugas, B.C.S.	\$ 2,430,697.64	RP-SE-02-2025/01	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 2,430,697.64	\$ -	\$ 2,430,697.64	\$ 2,430,697.64	\$ 2,430,697.64	\$ 2,430,697.64	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
137	Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de la calle Nevado de Colima, tramo: Blvd. Santa Rosa a Blvd. San Carlos, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Santa Fe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 2,027,430.90	RP-SF-03-2025/09	04/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 2,026,777.65	\$ -	\$ 2,026,777.65	\$ 2,027,430.90	\$ 2,026,777.65	\$ 2,026,777.65	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
138	Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cm de la calle Chechen, tramo: Blvd. Agustín Gascón a Valles a Valentín Gómez Farías, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonias Las Arboledas, Garzas Agrícola, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 3,510,000.00	RP-SF-03-2025/08	04/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 2,622,815.54	\$ -	\$ 2,622,815.54	\$ 3,510,000.00	\$ 2,572,550.98	\$ 2,572,550.98	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
2024																			
139	Instalación de sistema solar para la iluminación de la Puerta de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz	\$ 23,883.77	RP-SE-03-2024/22	26/11/2024			Energía y Comunicaciones de México, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 456,489.88	\$ -	\$ 456,489.88	\$ 228,244.97	\$ 23,833.77	\$ 23,883.77	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
2025																			
140	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Mariano Abasolo, tramo: Blvd. 5 de Febrero a Blvd. Marqués de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,682,989.24	R28-SE-03-2025/01	04/04/2025	24/04/2025	23/04/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,682,989.24	\$ -	\$ 1,682,989.24	\$ 1,683,025.31	\$ 1,682,989.24	\$ 1,682,989.24	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
2024																			

OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028

141	Aplicación de pintura exterior del Teatro de la Ciudad en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur.	Antonio Navarro El Ignacio Alcarame y Héroes de Independencia Col. Centro.	\$ 9,951.43	R28-T1-03-2024/12	23/10/2024	23/10/2024	21/11/2024	Equiparías Dos Mares, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 200,382.81	\$ -	\$ 200,382.81	\$ 9,951.43	\$ 9,951.43	\$ 9,951.43	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
2025																				
142	Trabajos de reconstrucción de sistema para tinaco de 10 mil litros en Centro Asistencial "Casa Valentina", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Carabineros entre calle M. Cardoza y José María Castro, Colonia 3 de Mayo, en la localidad De La Paz, B.C.S.	\$ 500,000.00	R28-SQ-03-2025/01	25/06/2025	30/06/2025	29/07/2025	Antonio Santiago Olachea	Adjudicación Directa	\$ 380,739.10	\$ -	\$ 380,739.10	\$ 325,298.59	\$ 325,298.59	\$ 325,298.59	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
143	Trabajos de reconstrucción de sistema para tinaco de 10 mil litros (2 pzas.) en Casa Cuna, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Boulevard Forjadores de Sudcalifornia E/ Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 8 De Octubre.	\$ 500,000.00	R28-SQ-03-2025/02	25/06/2025	30/06/2025	14/08/2025	Proyecto y Construcciones GRAMS, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 592,105.39	\$ -	\$ 592,105.39	\$ 495,940.30	\$ 495,940.30	\$ 495,940.30	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
2024																				
144	Rehabilitación de la Intersección del Libramiento Juan de Dios Angulo con el Blvd. Agustín Olachea, incluye guarderones, banquetas y señalamiento, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Col. Las Tunas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	\$ 625,857.03	FAFEF-SF-03-2024/16	06/11/2024	06/11/2024	05/12/2024	Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 625,857.03	\$ -	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	100%	100%	1.59781E-06	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
2025																				
145	Reparación de losas de concreto en la Av. Mariano Abasolo cruce calle Aigodón, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Conjunto Habitacional Los Girasoles, Fraccionamiento Capullo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 390,412.56	FAFEF-SF-03-2025/33	28/11/2025	01/12/2025	10/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 390,090.36	\$ -	\$ 390,090.36	\$ 390,412.56	\$ 364,447.95	\$ 364,447.95	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
146	Reparación de losas de concreto en la Av. Mariano Abasolo cruce calle Colima, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Inalapa, Pueblo Nuevo, El Manjilto, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 588,016.83	FAFEF-SF-03-2025/34	28/11/2025	01/12/2025	10/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 585,679.66	\$ -	\$ 585,679.66	\$ 588,016.83	\$ 544,658.36	\$ -	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
147	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Gil B. Morales tramo: Blvd. Camino Real a calle de la Herradura, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,275,000.00	FAFEF-SF-03-2025/35	02/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 253,536.83	\$ -	\$ 253,536.83	\$ 254,000.00	\$ 233,794.03	\$ 233,794.03	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
148	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Mariano Malamoros tramo Blvd. Gral Olachea a Benito Juárez, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 780,000.00	FAFEF-SF-01-2025/22	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Grupo Constructor 14 de Marzo, S. A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 780,408.92	\$ -	\$ 780,408.92	\$ 780,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
149	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Nicolás Bravo tramo Blvd. Gral Olachea a Benito Juárez, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 715,000.00	FAFEF-SF-01-2025/24	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 685,847.15	\$ -	\$ 685,847.15	\$ 715,000.00	\$ 205,754.14	\$ 205,754.14	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
150	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Politécnico Nacional, colonia el conchalito, La Paz, B.C.S.	\$ 500,000.00	FAFEF-SL-03-2025/05	24/10/2025	27/10/2025	15/11/2025	Enrique Antonio Corral Herrera	Adjudicación Directa	\$ 498,296.55	\$ -	\$ 498,296.55	\$ 491,217.25	\$ 491,217.25	\$ 491,217.25	100%	0%	TERMINADA Y OPERANDO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
151	Adecuación de espacio para lactario en el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Antonio Rosales s/ Aquiles Serdan, Col. Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.	\$ 300,000.00	FAFEF-SQ-03-2025/07	03/12/2025	08/12/2025	06/01/2026	Lizet Anahí Domínguez Cota	Adjudicación Directa	\$ 295,000.04	\$ -	\$ 295,000.04	\$ 147,500.02	\$ 147,500.02	\$ 147,500.02	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	

152	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. forjadores e/ Calle Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre 2da. Sección, C.P. 23085, La Paz, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-03-2025/03		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Irving Massiel Martínez León	Adjudicación Directa	\$	214,436.02	\$	-	\$	214,436.02	\$	107,218.01	\$	107,218.21	\$	107,218.01	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
153	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Villas de Guadalupe, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle San Ramon Nonato e/ San Bernabe, Col. Villas de Guadalupe, C.P. 23038, La Paz, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-03-2025/06		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Enrique Antonio Corral Herrera	Adjudicación Directa	\$	214,964.30	\$	-	\$	214,964.30	\$	107,482.15	\$	107,482.15	\$	107,482.15	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
154	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Loma Linda, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Jaime Bravo e/ Guadalupe Victoria, Col. Loma Linda, C.P. 23039, La Paz, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-03-2025/05		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Irving Massiel Martínez León	Adjudicación Directa	\$	214,436.02	\$	-	\$	214,436.02	\$	107,218.01	\$	107,218.01	\$	107,218.01	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
155	Suministro e instalación de bebedero en SEDIF de la colonia Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bldv. Constituyentes de 1975 e/ Politecnico Nacional, Col. El Conchalito, C.P. 23094, La Paz, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-03-2025/08		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Enrique Antonio Corral Herrera	Adjudicación Directa	\$	214,964.30	\$	-	\$	214,964.30	\$	107,482.15	\$	107,482.15	\$	107,482.15	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
156	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia El Caribe, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Isla Cuba esq. Isla Haiti, Col. El Caribe, C.P. 23477, Caabo San Lucas, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-04-2025/02		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Enrique Antonio Corral Herrera	Adjudicación Directa	\$	214,964.30	\$	-	\$	214,964.30	\$	107,482.15	\$	107,482.15	\$	107,482.15	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
157	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario El Agricultor, en Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle Trigo e/ Algodón y Cartamo Col. Agricultores, C.P. 23696, Ciudad Constitución, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-01-2025/07		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	215,493.20	\$	-	\$	215,493.20	\$	107,746.60	\$	107,746.60	\$	107,746.60	100%	100%	EN PROCESO	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	
2024																												
158	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito vial Sur cruceo Avenida Forjadores de Sudcalifornia y Avenida Concepción en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ejido EL Centenario, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	\$	292,917.84	FAFEF-SERV-03-2024/14		06/11/2024	21/10/2024	07/01/2025	INMMECSA, Ingeniería, S. A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	292,917.84	\$	-	\$	292,917.84	\$	292,917.84	\$	292,917.84	\$	292,917.84	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
159	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito vial Sur, tramo 7 longitud= 0.70 km, en el municipio de La Paz, Baja California Sur	Ejido EL Centenario, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	\$	285,181.19	FAFEF-SERV-03-2024/15		06/11/2024	21/10/2024	07/01/2025	INMMECSA, Ingeniería, S. A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	285,181.19	\$	-	\$	285,181.19	\$	285,181.19	\$	285,181.19	\$	285,181.19	100%	100%	Terminada	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
2025																												
160	Alimentación eléctrica para iluminación Embellecimiento del Acceso Sur a la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	591,849.50	FAFEF-SG-03-2025/37		28/11/2025	01/12/2025	14/01/2026	Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V.	Adjudicación Directa	\$	526,277.50	\$	-	\$	526,277.50	\$	591,849.40	\$	263,138.75	\$	263,138.75	100%	100%	Proceso	4TA. SESIÓN DEL CÓMITE DE OBRAS PÚBLICAS	

\$	1,314,823,203.88	\$	94,907,984.41	\$	1,409,730,868.07	\$	788,258,819.83	\$	714,510,283.38	\$	889,789,905.87
----	------------------	----	---------------	----	------------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" "Sello oficial del Ente Público"

(28). (29). (30).


NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EMISÓ EL DOCUMENTO
RAFAEL LEÓN HERRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
ELABORÓ


NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EMISÓ EL DOCUMENTO
MARCELA VILLALOBOS LUCERO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA
REVISÓ


NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EMISÓ EL DOCUMENTO
MARIANA ARMENTA CERVANTES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
URBANA, INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE,
Y RECURSOS NATURALES